



ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012



ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Δεδομένα Έργου - Σεπτέμβριος 2012)

Χρονοδιάγραμμα – Πρόοδος Εργασιών

Οι κατασκευαστικές εργασίες για την ανέγερση του Έργου, Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», βρίσκονται σε εξέλιξη.



Στον παρόν στάδιο έχουν συμπληρωθεί όλες οι βασικές χωματουργικές εργασίες, το σύστημα αποστράγγισης η θεμελίωση, ενώ έχει ήδη αρχίσει η σκυροδέτηση των τοιχείων και κολώνων του υπογείου.

Ακολουθούν οι εργασίες ξυλοτύπων, σπλισμού και σκυροδέτησης της πλάκας υπογείου.

Για την κατασκευή του Έργου, και σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από τον Εργολάβο κατά τον τελευταίο μήνα απασχολείται αποκλειστικά στο εργοτάξιο εργατικό δυναμικό (Τεχνικό και Διοικητικό προσωπικό) 70 ατόμων.

Ωστόσο, προβλέπεται ότι στις φάσεις που ακολουθούν και κυρίως με την εμπλοκή πρόσθετου τεχνικού προσωπικού άλλων ειδικοτήτων, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά.

Σημειώνεται ακόμα, ότι στο πλαίσιο της ανέγερσης του Έργου, εμπλέκεται πρόσθετο προσωπικό που αφορά στη διεύθυνση του Έργου, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και σε άλλο τεχνικό προσωπικό εκτός εργοταξίου.

Οικονομικά Στοιχεία

Μέχρι σήμερα (συμπεριλαμβανομένης και της 12ης πιστοποίησης πληρωμής του Αρχιτέκτονα προς τον Εργολάβο), έχει καταβληθεί προς τον Εργολάβο το ποσό των €4.504.000,00, πλέον ΦΠΑ.

Το ποσό αυτό αφορά προκαταβολές, εκτελεσθείσα εργασία και κρατήσεις σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

Σύμφωνα με το ποσό της εκτελεσθείσας εργασίας (€3.143.000), το ποσοστό συμπλήρωσης των εργασιών ανέρχεται σε 10,6%.

Ποιότητα Εκτέλεσης Εργασιών

Οι κατασκευαστικές εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Συμβολαίου και η ποιότητα των εργασιών που προσφέρεται από τον Εργολάβο θεωρείται πολύ υψηλών προδιαγραφών.

